

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID																	PAVIMENTAÇÃO																	
Município:	INDIANÓPOLIS				SAM	36		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasse do Concedente		R\$	4.920.206,03		100,00%													
Projeto :	Pavimentação de vias urbanas em CBUQ				LOTE nº	1		Data	17/08/2023		Dias	70		Data	05/11/2023		nº			Contrapartida do Proponente		R\$	-		0,00%									
Quantidade:	15.312,14 m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total		4.920.206,03		100,00%															
GRUPO	SERVIÇOS				N	PARCELAS (%)												TOTAL		% S/														
ITEM					ok10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	ITEM (R\$)		TOTAL														
	Data Início					5/11/23	6/12/23	6/1/24	6/2/24	8/3/24	8/4/24	9/5/24	9/6/24	10/7/24	10/8/24	0/1/00	0/1/00																	
	Data Fim					5/12/23	5/1/24	5/2/24	7/3/24	7/4/24	8/5/24	8/6/24	9/7/24	9/8/24	9/9/24	0/1/00	0/1/00																	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					20	20	20	10	10	10	10	0	0	0			61.114,94		1,24														
2	TERRAPLENAGEM					5	10	15	20	20	15	10	5	0	0			526.863,97		10,71														
3	BASE / SUB-BASE					0	5	10	15	15	15	15	10	0				976.220,41		19,84														
4	REVESTIMENTO					0	0	5	5	15	20	20	15	10	10			1.240.150,97		25,21														
5	MEIO-FIO E SARJETA					0	0	10	10	10	20	20	20	10	0			244.234,06		4,96														
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO					0	0	0	5	10	15	20	20	15	15			332.312,68		6,75														
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					0	0	0	15	15	15	20	15	10	10			50.941,00		1,04														
10	DRENAGEM					10	15	15	15	15	15	10	5	0	0			1.452.257,53		29,52														
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					2	2	14	14	15	15	15	15	5	3			36.110,47		0,73														
TOTAIS																			4.920.206,03		100,00													
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																																		
ITEM	PARCELAS															Nº DE	TOTAL	% S/																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	MESES	ITEM	ITEM																
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	12.222,99	12.222,99	12.222,99	6.111,49	6.111,49	6.111,49	6.111,49	-	-	-	-	-	7	61.114,94	1,24%																
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	26.343,20	52.686,40	79.029,60	105.372,79	105.372,79	79.029,60	52.686,40	26.343,20	-	-	-	-	8	526.863,97	10,71%																
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	48.811,02	97.622,04	146.433,06	146.433,06	146.433,06	146.433,06	146.433,06	97.622,04	-	-	-	8	976.220,41	19,84%																
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	62.007,55	62.007,55	186.022,65	248.030,19	248.030,19	186.022,65	124.015,10	124.015,10	-	-	8	1.240.150,97	25,21%																
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	24.423,41	24.423,41	24.423,41	48.846,81	48.846,81	48.846,81	24.423,41	-	-	-	7	244.234,06	4,96%																
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	16.615,63	33.231,27	49.846,90	66.462,54	66.462,54	49.846,90	49.846,90	-	-	7	332.312,68	6,75%																
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	7.641,15	7.641,15	7.641,15	10.188,20	7.641,15	5.094,10	5.094,10	-	-	7	50.941,00	1,04%																
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	145.225,75	217.838,63	217.838,63	217.838,63	217.838,63	217.838,63	145.225,75	72.612,88	-	-	-	-	8	1.452.257,53	29,52%																
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	722,21	722,21	5.055,47	5.055,47	5.416,57	5.416,57	5.416,57	5.416,57	1.805,52	1.083,31	-	-	10	36.110,47	0,73%																
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%																
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	184.514,15	332.281,24	498.199,67	591.499,18	732.491,02	809.194,41	729.401,02	559.778,85	302.807,07	180.039,41	-	-		4.920.206,03	100,00%																
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%																
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO																			R\$	184.514,15	332.281,24	498.199,67	591.499,18	732.491,02	809.194,41	729.401,02	559.778,85	302.807,07	180.039,41	-	-		4.920.206,03	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %																			R\$	3,75%	6,75%	10,13%	12,02%	14,89%	16,45%	14,82%	11,38%	6,15%	3,66%	0,00%	0,00%		4.920.206,03	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %																			R\$	3,75%	10,50%	20,63%	32,65%	47,54%	63,98%	78,81%	90,19%	96,34%	100,00%	0,00%	0,00%		OK	OK
Resp. Técnico:				Assinatura:					Prefeito:					Assinatura:					data:															
CARLOS EDUARDO FERNANDES MARTINS																			17/0/2023															
Tabela Referência																			Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					17/08/2023 - qui										