

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	INDIANÓPOLIS			PRIORIDADE Nº 46	SAM	40
Projeto :	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	ÁREA URBANA DA CIDADE DE INDIANÓPOLIS-PARANÁ			Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				23/02/2024 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.501.207,79	Valor total Mão de Obra:	R\$ 376.888,32	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.124.319,47
			25,11%		74,89%

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	Valor total Mão de Obra:	Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE		
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
----------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

TOTAL:	300	R\$ 1.501.207,79	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 16.109,98	Iniciará com instalação de 1 placa de obra; serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista e pintura de ligação na RUA SALVADOR BIAGGI ENTRE: RUA JOSÉ ANTONIO LOPES E RUA OIAPOC.
Etapa 2	30	R\$ 237.103,67	Serão executados os serviços de reperfilamento e capa TST, meio fio , calçada e sinalização na RUA SALVADOR BIAGGI ENTRE: RUA JOSÉ ANTONIO LOPES E RUA OIAPOC. Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio , calçada e sinalização na RUA OIAPOC ENTRE: AV. XAVANTES E RUA GUARANIS.
Etapa 3	30	R\$ 77.863,09	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na RUA XINGU ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS
Etapa 4	30	R\$ 76.905,33	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na RUA MAJARI ENTRE: RUA TROMBETAS E RUA OIAPOC.
Etapa 5	30	R\$ 113.046,79	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na AV. FELISBERTO NUNES GONÇALVES ENTRE: RUA GUAICURUS E RUA MAIPURES.

<b>Etapa 6</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 78.205,60</b>	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na RUA JOSÉ AGUILERA ENTRE: RUA GUARANIS E RUA AMADEU BERNADELLI.
<b>Etapa 7</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 354.749,93</b>	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na RUA GUAICURUS ENTRE: AV. FELISBERTO NUNES GONÇALVES E RUA CARAÍBAS
<b>Etapa 8</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 211.637,41</b>	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na RUA TAMOIOS ENTRE: RUA CAETES E RUA CARAÍBAS
<b>Etapa 9</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 154.748,36</b>	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização RUA CAETES ENTRE: RUA TAMOIOS E RUA GUAICURUS. E AV. CARIJÓS ENTRE: AV. XAVANTES E RUA TAMOIOS
<b>Etapa 10</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 180.837,62</b>	Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa TST, meio fio e calçada e sinalização na RUA AMADEU BERNADELLI ENTRE: PRÓXIMO AO CRUZO COM A RUA ANTONIO GARCIA NETO. Serão executados os serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento e capa CBUQ, meio fio e calçada e sinalização na AV. XAVANTES ENTRE: AV. CARIJÓS E RUA CARAÍBAS.

Documento assinado eletronicamente por:  
**Márcia Cristina Maranca (23/02/2024 16:14:53)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2024022316145313.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*

